

## ПРОТОКОЛ №3

### заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» под председательством заместителя Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Рябчикова Олега Борисовича

«02» июля 2023 года

г.Рославль

Время проведения: 14-00

Место проведения: г.Рославль, пл.Ленина, 1, каб.5

Присутствовали:

Рябчиков Олег Борисович

- заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, председатель комиссии;

Михайловский Евгений Александрович

- председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;

Самарина Олеся Алексеевна

- начальник ППО Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район Смоленской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Белевитнев Сергей Иванович

- председатель Общественного совета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, директор СОГБУ СРЦМ «Теремок»;

Маслакова Елена Федоровна

- председатель первичной профсоюзной организации ООО «САЗ» Рославльский филиал;

Александров Игорь Александрович

- депутат Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области;

Кудрявцев Игорь Леонидович  
Евтихевич Лариса Егоровна

- депутат Рославльской районной Думы;  
- специалист 1 категории Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации «Рославльский район» Смоленской области муниципального образования – муниципальный жилищный инспектор;

Крюков Андрей Валентинович	- главный специалист Комитета по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
Гаврилюк Любовь Сергеевна	- член общественной палаты Смоленской области;
Морозова Екатерина Евгеньевна	- начальник отдела социальной защиты населения в Рославльском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию (по согласованию);
Магомедов Тимур Исрапилович	- начальник межмуниципального отдела МВД России «Рославльский»;
Кулаженков Михаил Михайлович	- начальник МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области
Марченков Александр Викторович	- представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Смоленской области, ведущий специалист управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

### **Повестка дня:**

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области в 2023 году
2. Распределение экономии денежных средств.

#### 1. По первому вопросу слушали:

Рябчикова О.Б., который сообщил, что по состоянию на 02.07.2023 года на придомовых территориях по ул. Пригородная подрядной организацией ИП Манукян работы выполнены в полном объеме. Выполнены по установке бордюров, монтажу системы освещения, спилу деревьев, установке лавок, урн, укладке асфальтобетона.

На придомовой территории жилого дома №2/1 17 микр-на работы завершены в полном объеме, а на придомовой территории ул. Красина, д.5 все подготовлено под укладку покрытия из асфальтобетона. На данных территориях работы выполняет подрядная организация ООО «Наш город».

На общественной территории – Городище «Бурцева гора» подрядная организация ООО «Блок +» приступила к работам по благоустройству с опозданием определенного контрактом срока начала выполнения работ в связи с тем, что данный объект является объектом культурного наследия и работы по благоустройству возможны при условии осуществления государственного контроля в области охраны объектов культурного наследия, 06.06.2023г. был заключен муниципальный контракт с Институтом археологии Российской академии наук.

По состоянию на сегодняшний день подрядчиком выполнены работы по спилу деревьев, демонтажу асфальтобетонного покрытия, выполнена планировка и начаты подготовительные работы – устройство оснований под тротуарные дорожки и пешеходные зоны.

Обсудив представленную информацию, предложено:

1.1. Информацию принять к сведению.

**Голосовали: за – 14 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел. Решение принято.**

2. По второму вопросу слушали:

Самарину О.А., которая отметила, что в процессе проведения работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения сложилась экономия денежных средств в размере 138 253,41 руб., в связи с чем предлагается денежные средства распределить следующим образом – выполнить работы по устройству проезда на дворовой территории 17 – 2/1, и работы по устройству тротуара на дворовой территории жилого дома №5 по ул.Красина.

Обоснованием послужило обращение жителей данных жилых домов.

Обсудив представленную информацию, предложено:

2.1. Разработать локальный сметный расчет на дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий, заключить договора на выполнение работ. Срок выполнения работ – 30.07.2023г.

**Голосовали: за – 14 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел. Решение принято.**

Заместитель Главы муниципального образования  
«Рославльский район» Смоленской области

О.Б. Рябчиков

Секретарь комиссии

О.А. Самарина